

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน)
ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรังจึงขอประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนรากร แนนอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๗๙๓๐๑/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงาน การดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอรุณพ สุวรรณกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายเจริญ ภาณุมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

- เห็นควรพิจารณา

(นางลักษณา ทิรัญวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

คำสั่ง

- ดำเนินการ

(นายนรากร แนนอุตร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒	๒๗๖,๗๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๒๗๖,๗๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเพ็ก หมู่ที่ ๔	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ ๕	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๘	๒๓๑,๗๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๒๓๑,๗๐๐.๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านซำม่วงไข่ หมู่ที่ ๙	๑๘๑,๘๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๑๘๑,๘๐๐.๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านซำทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๘๑,๘๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๑๘๑,๘๐๐.๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๑๘๑,๘๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๑๘๑,๘๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำผักกูด หมู่ที่ ๑๓	๑๘๘,๗๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๑๘๘,๗๐๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔	๑๕๐,๗๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๑๕๐,๗๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ ๖	๒๕๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๒๕๗,๕๐๐.๐๐	
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓				๒๙๕,๘๖๖.๗๗	๔,๑๓๓.๒๓	
๑๒	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง		✓			-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเป็ดภูวน	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรตำบลห้วยไร่	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๕	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	✓				๒๕,๐๒๖.๐๐	๔,๙๗๔.๐๐	
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๑๑,๓๕๐.๐๐	กองการศึกษา		✓			๑๓๓,๗๗๐.๐๐	๗๗,๕๘๐.๐๐	
๑๗	กิจกรรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	๔,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา			✓				
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา		✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กชัยม่วงไข	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา		✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสมภูวนาค	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนปู้ดวังศึกษาลัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารโครงการหลังคาทรงโค้ง (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา			✓		-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยยาง	๓๑,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษา			✓		-	๓๑,๙๐๐.๐๐	
๒๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๖๖๓,๙๕๖.๐๐	กองการศึกษา		✓			๙๗๖,๓๗๔.๐๐	๖๘๗,๕๘๒.๐๐	
๒๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	✓				๑๗,๓๘๙.๐๐	๒,๖๑๑.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒๙	เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	✓				๖,๘๗๐.๐๐	๓,๑๓๐.๐๐	
๓๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์	๗๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	✓				๗๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓๑	โครงการ อบต.พบประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			๕,๓๖๙.๐๐	๔,๖๓๑.๐๐	
๓๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๕,๐๐๐.๐๐	
๓๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๒๔,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			๔,๓๕๕,๒๐๐.๐๐	๔,๗๖๙,๖๐๐.๐๐	
๓๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๖๓๗,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๑,๘๐๐.๐๐	
๓๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	
๓๖	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	✓				๗,๘๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐	
๓๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			๔๑,๘๐๘.๐๐	๕๘,๑๙๒.๐๐	
๓๘	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตตำบล ห้วยไร่	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔๐	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลห้วยไร่	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๔๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			-	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
๔๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔๔	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	✓				๔,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๔๕	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		✓			๑๖,๑๘๖.๐๐	๔๓,๘๑๔.๐๐	
๔๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๓๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณ, พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และการมีส่วนร่วมตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๕,๐๐๐.๐๐	
๔๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรรยาบรรณในองค์กร การรักษา วินัยและการยกย่องบุคคลต้นแบบทั้งภายในและภายนอก องค์กร ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการและประสานงาน ดีเด่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและ ประสิทธิภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (OD)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคาทรงโค้ง(โดม)	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	
๕๒	โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	
๕๓	โครงการปรับปรุงรั้วและถนนทางเข้าที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยไร่	๒๒๖,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๒๒๖,๖๐๐.๐๐	
๕๔	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕๖	โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	✓				๒๑,๘๕๒.๐๐	๓๘,๑๔๘.๐๐	
๕๗	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๔,๘๐๒.๐๐	๕,๑๙๘.๐๐	
๕๘	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำห้วยภายในเขต ตำบลห้วยไร่	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			✓		-	๕๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๕๙	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๒,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	✓				๒๒,๐๙๖.๐๐	๔.๐๐	โอนเพิ่ม ๑๗,๑๐๐
๖๐	โครงการจังหวัดสะอาด Big Cleaning Day	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๕,๐๐๐.๐๐	
๖๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๕,๐๐๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน)

ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวน ๖๑ โครงการ
ดำเนินการเสร็จแล้ว	จำนวน ๑๑ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๔ โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๖ โครงการ

ปัญหา อุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานสูงกว้างงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย ตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่งดำเนินการจัดสรร แต่ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ และสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส