

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และนำไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษาถนน ร่องระบายน้ำ เส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอน กริต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒	๒๗๖,๗๐๐	๒๗๒,๕๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเพ็ก หมู่ที่ ๔	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกมูลนาคหมู่ที่๕	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอน กริต บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๘	๒๓๑,๗๐๐	๒๒๘,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอน กรีต บ้านซันม่วงไข่ หมู่ที่ ๙	๑๘๑,๘๐๐	๑๗๙,๕๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอน กรีต บ้านซันทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๘๑,๘๐๐	๑๗๙,๕๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอน กรีต บ้านประชาแสน สุข หมู่ที่ ๑๑	๑๘๑,๘๐๐	๑๗๙,๕๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๒	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซันผักกูด หมู่ที่ ๑๓	๑๘๘,๗๐๐	๑๘๗,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔	๑๕๐,๗๐๐	๑๔๘,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
รวม		๒,๐๔๐,๒๐๐	๒,๐๑๑,๐๐๐							

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุง ระบบน้ำประปาบาดาล ภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกไม้งาม หมู่ที่ ๖	๒๕๗,๕๐๐	๒๗๒,๕๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
รวม		๒๕๗,๕๐๐	๒๕๒,๐๐๐							

๑.๓ กลยุทธ์ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๕๐๐	✓				๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
รวม		๓๐๐,๐๐๐	๒๗๕,๘๖๖.๗๗							

๑.๔ กลยุทธ์ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างฝาย ชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๕๐๐	✓				๑ - ๒ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
รวม		๑๐,๐๐๐	๙,๖๒๕							

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำปลาดุก	๑๐,๐๐๐	๑๘,๐๕๐	✓				๑ - ๓ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม		๑๐,๐๐๐	๑๘,๐๕๐							

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลห้วยไร่	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๕๐	✓				๘-๑๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๕๐							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๒๖	✓				๑๓-๑๓ ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒๑๑,๓๕๐	๒๑๑,๓๕๐	✓				๓ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๙ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๓	กิจกรรมพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓				๓ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๙ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองไฮโคกสง่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				๓ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๙ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หลุบเพ็กซบม่วงไข่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓				๓ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๙ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๖	อุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่ วิทยานุกูล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๓ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๙ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้วยยาง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๓ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๙ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โสกมูลนาค	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๓ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๙ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนโรงเรียนปู่ด่าง ศึกษาลัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๓ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๙ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้าง อาคารโรงเหล็ก หลังคาทรงโค้ง (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยยาง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย ยาง	๓๑,๙๐๐	๓๑,๐๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๒	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียน	๑,๖๖๓,๙๕๖	๑,๖๖๓,๙๕๖	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
รวม		๒,๕๓๖,๒๐๖	๒,๕๕๘,๓๓๒							

๓.๒ ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๑๗,๓๘๙	✓				๒๓ - ๒๘ ม.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๓	เข้าร่วมโครงการจัด งานประเพณีของดี คอนสวรรค์	๑๐,๐๐๐	๖,๘๗๐	✓				๒๑ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
๔	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอคอน สวรรค์	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	✓				๑๙-๑๙ ธ.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
รวม		๑๑๐,๐๐๐	๑๐๔,๑๕๙							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบต.พบ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๗,๐๖๙	✓				๒๐-๒๕มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๑๐,๐๐๐	๗,๐๖๙							

๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดและ รณรงค์ป้องกันปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน	๑๐,๐๐๐	๗,๐๖๙	✓				๒๒-๒๒ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๑๐,๐๐๐	๗,๐๖๙							

๔.๓ กลยุทธ์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๒๔,๘๐๐	๘,๗๗๗,๔๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๖๓๗,๖๐๐	๒,๔๗๖,๖๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๑๑,๘๒๘,๔๐๐	๑๑,๓๐๘,๐๐๐							

๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๑๗๓๘๙	✓				๒๓-๒๓ ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
รวม		๑๐,๐๐๐	๑๗๓๘๙							

๔.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๓-๓ ตุลาคม ๖๕	สำนักปลัด	
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐							

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวในเขตตำบลห้วยไร่	๑๐,๐๐๐	๖,๐๙๖	✓				๑-๘ ธ.ค. ๖๕ ๑๑-๘ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลห้วยไร่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	✓				๓ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				๕ ม.ค ๖๖ – ๒๙ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				๕ ม.ค ๖๖ – ๒๙ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	✓				๑๒-๑๒ มกราคม ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๓๙๕,๐๐๐	๓๙๐,๕๕๖							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์สวม หมวกนิรภัย ๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐	๕,๕๐๐	✓				๒๐-๒๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐							

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	๖๐,๐๐๐	๒๖,๒๗๐	✓				๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	-				✓			
รวม		๙๐,๐๐๐	๒๖,๒๗๐							

๕.๔ กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้บทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม, พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และการมี ส่วนร่วมตามหลักการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๕,๐๐๐	-	✓				๒๑-๒๑เมษายน ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมใน องค์กร การรักษาวินัย และการยกย่องบุคคล ต้นแบบทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร ผู้มี ส่วนร่วมในการปฏิบัติ ราชการและ ประสานงานดีเด่น	๑๐,๐๐๐	-	✓				๒๗-๒๗ มกราคม ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา องค์กรและ ประสิทธิภาพของ บุคลากรองค์กร บริหารส่วนตำบลห้วย ไร่ (OD)	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๖๘๒	✓				๒๒-๒๔ มิถุนายน ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๒๑๕,๐๐๐	๑๗๖,๖๘๒							

๕๕ กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้าง อาคารโครงเหล็ก หลังคาทรงโค้ง(โดม)	๕๐๒,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการก่อสร้าง อาคารห้องเก็บของ	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุงรั้ว และถนนทางเข้าที่ท่า การองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่	๒๒๖,๖๐๐	๒๒๕,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๑,๑๕๘,๖๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๖๗๕	✓				๘-๘ มิถุนายน ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๑๙-๑๙ สิงหาคม ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๒๐,๐๐๐	๑๐,๖๗๕							

๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	๖๐,๐๐๐	๕๖,๖๕๒	✓				๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๘๐๒	✓				๒๐-๒๐ มกราคม ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๘๐,๐๐๐	๗๑,๔๕๔							

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชใน ลำห้วยภายในเขต ตำบลห้วยไร่	๕๐,๐๐๐	๗,๓๓๒	✓				๗-๗ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
รวม		๕๐,๐๐๐	๗,๓๓๒							

๖.๔ กลยุทธ์บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	๕,๐๐๐	๒๒,๐๙๖	✓				๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๗,๑๐๐ บาท
รวม		๕,๐๐๐	๒๒,๐๙๖							

๖.๔ กลยุทธ์บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจังหวัดสะอาด Big Cleaning Day	๕,๐๐๐	-	✓				๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	ไม่ใช่ งบประมาณ
รวม		๕,๐๐๐	-							

๗. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดและ รณรงค์ป้องกันปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน	๑๐,๐๐๐	๗,๐๖๙	✓				๒๒-๒๒ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		๑๐,๐๐๐	๗,๐๖๙							

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวน	๔๗	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓			
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๐	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๐			
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๔๖	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗			

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม
๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความ เป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา